



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Dhr. Matthys Piet.</u>	VERSLAG nr: <u>P028360164/5EM</u>
BTW nr:	Lid nr: <u>1836</u>
of identiteitskaartnr: <u>275 004 6763 54</u>	Installatie Naam: <u>Matthys Piet.</u>
Stroomleverancier:	Adres: <u>Paardensvr. 7</u>
.....	<u>9070 Destelbergen.</u>
.....	Datum onderzoek: <u>14/07/2006</u>
Meter nr: stand:	Eigenaar of aangestelde: Tel.: <u>0484108 86 46</u>
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Naam, Voornaam: <u>IDEM.</u>
.....	Adres: <u>IDEM.</u>
.....	Aanvrager: <u>IDEM.</u>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 3x230V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: EIMHX 40A

Omschrijving aansluiting: ondergronds Kabeltype: EXUB Doorsnede: 4 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 3 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 27

Type aardelektrode: LVS Spreidingsweerstand: 6,5 Ohms Algemeen isolatieniveau: 705 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>zie schema's</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
geen inbreuken vastgesteld.

opm.: Bord wordt voortdurend gevuld via kring 2!!
By komende equipotentiale verbindingen niet meer zichtbaar.

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 14/07/2031 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
Gerwin Euvler
24/09/06
DEVOULPER 1

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 4
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:
Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening Peck Adrie