

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	239/2024/10/9/6	Datum van bezoek / Date de visite:	9/10/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	REDBOUW BVBA Foreestelaan 3D - 9000 GENT BTW BE 0688.691.387	EAN Nummer / EAN Numéro:	541448860021078778
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Aanpassing - uitbreiding van een bestaande installatie / Adaption - extension d'une installation existante		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A2: 2021	NBN/DTD B 61-002: 2021	
Betreft: Concerne:	UITBREIDING OP BETSTAANDE AARDGASLEIDING VAN SECTIONEERKTRAAAN IN LEEFRUIMTE REIDENTIEEL.		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Nelemeersstraat 23 - 9830 SINT-MARTENS-LATEM		
DNB: GRD:	Fluvius		
Eigenaar / Propriétaire:	/		
Installateur:	REDBOUW BVBA	BTW/TVA:	BTW BE 0688.691.387
Aanwezigen: Personnes présentes:	DIMI		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH GAS-KL-70kW		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel
Leidingen: Canalisations:	Cu: max \varnothing 22 - / m Fe: max \varnothing 3/4 - / m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage persfittingen / à sertir
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Zie attest art. 48 met referentie / voir l'attestation art. 48 avec référence (KB 28/06/1971): 1639222
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 1908.1358 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 7FLO2120189993

Toestellen / Appareils:

N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)
1	GASWANDKETEL VAILLANT ECOTEC PLUS VCW 296/5-5 R6. 21232200100218433100014587N3.	24	C33	BOVENVERDIEP	I2E(S)	/	/

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur precisiemanometer / au manomètre de précision		
	Testdruk / Pression d'essai:	150 mbar	Testtijd / Temps d'essai:
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible		

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

DE CLERCQ Bernard