

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: Dhr Batselé Nick, Elektriciteit

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/15/30681872/00/NL/000

Contractref.: /000000

• Uw gegevens
Ref:

• Interventiegegevens
Plaats: Spoorweglaan, 22
9840 De Pinte
Datum: 06/11/2019
Uitgevoerd door: Volckaert Koen



VERSLAG VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE: Wooneenheid

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.

Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 06/11/2019

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.





I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

art. 86 AREI - Huishoudelijke elektrische installatie
art. 270 AREI - Nieuwe installatie

Aardingsschema's:

Schema TT

Plaats(en)/transfo / bron

Teller Eandis

Bedrijfsspanning(en):

Bedrijfsspanning : 3N400/230V

Plaats(en)

2. Uitwendige invloedsfactoren

Er zijn geen bijzondere uitwendige invloedsfactoren, volgens de ons verstrekte informatie.

3. Omschrijving

Copy van plannen en schema's als bijlage
Copy van plannen en schema's ter plaatse
- 2 blz ééndraadschema's en 1 blz situatieschema afgestempeld en getekend op 06/11/2019.

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Eén aardingspen

Meting losgekoppeld 20Ω

Opstellingsplaats van de aardingsonderbreker: onder elektrisch bord

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

Meting algemeen = 1,844 MOhm

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

Nihil



III. INBREUKEN

- Geen inbreuken vastgesteld.

IV. OPMERKINGEN

- Metingen/testen/controles: -rechtstreekse aanraking -onrechtstreekse aanraking -montage -materieel -I>doorsnede -schema's -aardingsweerstand -algemeen isolatieniveau -aardingscontinuïteit -test diff
- Differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie omvat 1 elektrisch bord.
- Er zijn geen zonnepanelen aanwezig in de installatie.
- Maximale beveiliging: 40A.
- Voeding hoofdbord: 4 x 10mm² XVB.
- Gegevens teller: Nr: 16153224 - Index dag: 002742 kWh - Index nacht: 002442 kWh - Algemene beveiliging: 4p 25A.
- EAN 541448820041801176.
- De installatie dient opnieuw gekeurd te worden voor 06/11/2044.

V. TABELLEN

Nihil